



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba  
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	02/01/2019			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100890/1   RP Nº 25364/0 Ano: 2018			233/2018	6189	
33795 - FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
R VENEZUELA, 340 - VILA SANTA LUZIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP			049.252.885/0001-05	001	3357-x	5059-8
ENDEREÇO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			LÓCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
CONCORRÊNCIA - 005/2018			03/01/2019			
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB			12	361	0048
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			AREA DE ATUAÇÃO		
1077 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
ATIVO NAO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NAO FINANCEIRO					084/2018	
					CONVENIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
455.614,26	0,00	455.614,26	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
455.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
2	FUNDEB	455.614,26	1	Geral	455.614,26		
<b>TOTAL</b>				<b>455.614,26</b>			

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000		REF PGTO COM SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICIPAL - PROF ALDONIO RAMOS TEIXEIRA - 02/11 A 18/12/18 - 6 MED - C.P:005/18 - INSS: 51.869,46....ISS: 18.861,62	455.614,2600	455.614,26		
<b>TOTAL</b>							<b>455.614,26</b>	<b>455.614,26</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA  
CONTADORA  
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 185.522.478-01

RECIBO  
RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA  
A IMPORTANCIA DE quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e vinte seis centavos  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
SANTANA DE PARNAIBA, \_\_\_\_\_ DE 3 JAN 2019 DE \_\_\_\_\_

DESPEZA PAGA  
BANCO Fundeb Banco Parna  
CONTA 32995-9  
CHEQUE Nº 032995  
BC Nº \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO  
EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3MV-8462-597R-636J



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba  
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>02/01/2019</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 425 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>233/2018</b>	FICHA Nº <b>570</b>
INTERESSADO <b>33795 - FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>	C.N.P.J./C.P.F. <b>049.252.885/0001-05</b>	BANCO <b>001</b>	AGÊNCIA <b>3357-x</b>	CONTA <b>5059-8</b>
ENDEREÇO <b>R VENEZUELA , 340 - VILA SANTA LUZIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP</b>	CEP. <b>09667-020</b>	TELEFONE <b>-</b>		

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>CONCORRÊNCIA - 005/2018</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>03/01/2019</b>	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.32-FUNDEB</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>12</b>	SUB FUNÇÃO <b>361</b>	PROGRAMA <b>0048</b>
------------------------------------	---	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

PROJETO ATIVIDADE <b>1077 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>
--	---	-----------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>
---

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO <b>084/2018</b>
----------------------	-----------------------------

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO
------------------------	----------

EMPENHO GLOBAL <b>490.000,00</b>	O.P. ANTERIOR <b>0,00</b>	VALOR DA O.P. <b>487.466,85</b>	SALDO <b>2.533,1</b>
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------


COTA 1 487.466,85	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------


<b>VÍNCULOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTOS</b>
-----------------	-------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	487.466,85	1	Geral	487.466,85
<b>TOTAL</b>		<b>487.466,85</b>	<b>TOTAL</b>		<b>487.466,85</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PGTO COM SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL - PROF ALDONIO RAMOS TEIXEIRA - 02/11 A 18/12/18 - 6 MED - C.P:005/18	487.466,8500	487.466,85
<b>TOTAL</b>						<b>487.466,85</b>

 <b>REGIANE CIRIACO MOREIRA</b> CONTADORA CRC 1 SP - 266888/O-1	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO <div style="text-align: right;">           _____  <b>ELVIS LEONARDO CEZAR</b>            PREFEITO MUNICIPAL            CPF 185.522.478-01         </div>
--	---

<b>RECIBO</b> RECEBI da(O) <b>MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA</b> A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta cinco centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____  PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE <b>03 JAN 2019</b> DE _____	DESPESA PAGA BANCO <b>Fundeb Brasil Fundeb</b> CONTA <b>29995-9 32.995-9</b> CHEQUE Nº <b>032995</b> número de cont. <b>15059-8</b> BC Nº _____  <b>TESOUREIRO</b> <b>EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO</b>
---	---

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3MY-8462-597R-636J



# PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

## RECEITA


## 2019

GUIA Nº

INSC. MUNICIPAL	CONTRIBUINTE ATIVIDADES	HISTÓRICO		
ISENTO	16558 FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	RETENÇÃO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 116/03 ARTIGO INCISO III, ITEM 7.02 - 2% DE ISS		
a) Movimento Tributário	R\$			
b) Valor dos Balancetes	R\$	ISS	25	R\$ 18.861
c) Estimativa Mensal	R\$	I.N.S.S. - EMPRESA	5351	R\$ 51.869
d) Outros	R\$			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
		TOTAL		R\$ 70.731,01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3WY-846Z-597R-636J

1ª VIA - CONTRIBUINTE  
RC 030119 42 137 70731,01



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
  
4283

Data e Hora da Emissão	21/12/2018 10:12:37	Competência	12/2018	Código de verificação	238115076
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	4278	Local da Prestação	SANTANA DE PARNAIBA-SP

**Dados do Prestador de Serviços**



Razão Social / Nome	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				
CNPJ/CPF	49.252.885/0001-05	Inscrição Municipal	19984	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA VENEZUELA ,340 - TABOAO CEP: 09667-020				
Compl:		Telefone:	(11)4176-1690	e-mail:	FISCAL@FLASA.COM.BR

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social / Nome	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA				
CNPJ/CPF	46.522.983/0001-27	Inscrição Municipal		Município	SANTANA DE PARNAIBA UF SP
Endereço e CEP	PRAÇA MONTE CASTELO ,04 - CENTRO CEP: 06501-125				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

**Discriminação dos Serviços**

Referente a 6ª (sexta) medição dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. ALDONIO RAMOS TEIXEIRA, sito à Rua Gêmeos, nº 50 - Parque Santana - Santana de Parnaíba/SP.

Contrato nº 084/2018  
 Processo Administrativo nº 233/18  
 Concorrência Pública 005/18

Período de execução: 02/11/2018 a 18/12/2018

Material.....R\$ 471.540,56  
 Mão de obra.....R\$ 471.540,55

INSS 11% = R\$ 51.869,46

"RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (INSS) SOBRE A MÃO DE OBRA, CONFORME ARTIGO 122 DA IN RFB 971/2009"

**Codificação do Serviço Prestado**

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR/ELET./PAVIM./CONGENERES

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	1095284	Código ART	1095284
----------------	---------	------------	---------

**Retenção de Tributos Federais (R\$)**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	51.869,46	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	-----------	------------

**Detalhamento de Valores dos Serviços**

**Outras Informações**

**Cálculo do ISS sobre o**

Valor dos Serviços R\$	943.081,11	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	943.081,11
(-) Desconto incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	51.869,46	0 - Nenhum	(-) Base de Cálculo	943.081,11
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	18.861,62	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido: R\$	872.350,03	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	18.861,62
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 943.081,11

**AVISO:**

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Prefeitura Mun. Santana de Parnaíba	
Secretaria da Educação	
Declaro que recebi Material contante Serviço	
desta Nota Fiscal em perfeita ordem	
Recibo	
Santana de Parnaíba, ____/____/____	
Por: <i>Guilherme Mendes dos Santos</i>	CPF: 044.471.7

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**  
Secretaria Municipal de Obras

Declaro que recebi o Material contante  
Serviço  
desta Nota Fiscal em perfeita ordem  
Recibo

Santana de Parnaíba, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Guilherme Mendes dos Santos*  
Secretario Municipal de Obras

*Guilherme Mendes*  
Guilherme Mendes dos Santos  
CREA. 5069737359  
Engenheiro Civil

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIBA SECRETARIA DE OBRAS		PROCESSO: 233/18 FOLHAS RUBRICA										
MEDICAO Nº 06		CONTRATO Nº 084										
NATUREZA DOS SERVIÇOS: REFORMA E AMPLIACAO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. ALDONIO RAMOS TEIXEIRA		ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº 001										
LOCAL: RUA GÊMEOS, 50 - PARQUE SANTANA		DATA 2018										
CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		PRazo (MÊS) 09										
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/11/18 à 18/12/18		TERMO DE ADITAMENTO										
MEDIÇÃO ELABORADA POR: Aiq. Rodrigo		PRazo (MÊS) VALOR										
VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$ 2.387.321,95		VALOR										
ITEM	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT. MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIÇÃO ATUAL	QUANT. ACUMULADA ATUAL	SALDO DA QUANT.	VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA	% ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS			47.799,10								
1.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	91,80	79,00	7.252,20	79,00	79,00	0,00	7.252,20	0,00	7.252,20	100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	183,60	84,20	15.459,12	84,20	84,20	0,00	15.459,12	0,00	15.459,12	100,00%
1.3	RETRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFS DE FIXAÇÃO	KG	1,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
1.4	RETRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAS DE CRIS	M2	5,45	700,00	3.815,00	700,00	700,00	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	100,00%
1.5	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	63,62	163,20	10.382,78	163,20	163,20	0,00	10.382,78	0,00	10.382,78	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO			488,09								
2.1	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	5,28	65,00	343,20	65,00	65,00	0,00	343,20	0,00	343,20	100,00%
2.2	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	3,09	21,00	64,89	21,00	21,00	0,00	64,89	0,00	64,89	100,00%
3	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA			5.578,25								
3.1	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA	M2	215,83	25,00	5.390,75	25,00	25,00	0,00	5.390,75	0,00	5.390,75	100,00%
3.2	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	M2	7,42	25,00	185,50	25,00	25,00	0,00	185,50	0,00	185,50	100,00%
4	TAPUMES			2.478,34								
4.1	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	44,96	35,00	1.573,60	35,00	35,00	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	100,00%
4.2	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	145,11	5,00	725,55	5,00	5,00	0,00	725,55	0,00	725,55	100,00%
4.3	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	137,84	1,30	179,19	1,30	1,30	0,00	179,19	0,00	179,19	100,00%
5	FUNDAÇÃO			127.310,43								
5.1	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UN	43,87	90,00	3.950,30	90,00	90,00	0,00	3.950,30	0,00	3.950,30	100,00%
5.2	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM	M	25,11	864,00	21.695,04	864,00	864,00	0,00	21.695,04	0,00	21.695,04	100,00%
5.3	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM	M	19,39	270,00	5.235,30	270,00	270,00	0,00	5.235,30	0,00	5.235,30	100,00%
5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	46,70	28,16	1.315,07	28,16	28,16	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07	100,00%
5.5	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3,89	31,54	122,89	31,54	31,54	0,00	122,89	0,00	122,89	100,00%
5.6	LASTRO DE BRITA	M3	94,12	3,90	367,07	3,90	3,90	0,00	367,07	0,00	367,07	100,00%
5.7	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	9,01	12,46	112,26	12,46	12,46	0,00	112,26	0,00	112,26	100,00%
5.8	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS	M2	48,62	225,30	10.954,09	225,30	225,30	0,00	10.954,09	0,00	10.954,09	100,00%
5.9	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5,23	4.324,60	22.617,66	4.324,60	4.324,60	0,00	22.617,66	0,00	22.617,66	100,00%
5.10	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	5,62	1.853,40	10.416,11	1.853,40	1.853,40	0,00	10.416,11	0,00	10.416,11	100,00%
5.11	CONCRETO FCK-25MPA - USINADO	M3	240,80	61,78	14.876,62	61,78	61,78	0,00	14.876,62	0,00	14.876,62	100,00%
5.12	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	504,00	42,80	21.571,20	42,80	42,80	0,00	21.571,20	0,00	21.571,20	100,00%
5.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL	M2	54,11	225,30	12.190,98	225,30	225,30	0,00	12.190,98	0,00	12.190,98	100,00%
5.14	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2	M2	8,46	225,30	1.906,04	225,30	225,30	0,00	1.906,04	0,00	1.906,04	100,00%
6	ESTRUTURA			182.902,89								
6.1	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (22MM) - PLANA	M2	56,05	403,20	22.546,21	403,20	403,20	0,00	22.546,21	0,00	22.546,21	96,31%
6.2	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5,23	12.632,20	66.066,41	12.632,20	12.632,20	0,00	66.066,41	0,00	66.066,41	73,52%
6.3	CONCRETO FCK - 25,0MPA - USINADO	M3	5,62	7.218,40	40.597,41	7.218,40	7.218,40	0,00	40.597,41	0,00	40.597,41	85,84%
6.4	CONCRETO FCK - 25,0MPA - USINADO	M3	240,80	180,46	43.454,77	180,46	180,46	0,00	43.454,77	0,00	43.454,77	74,12%
6.5	Pré-laje em painél pré-fabricado treilçado, H= 16 cm	M2	63,45	137,00	8.692,65	137,00	137,00	0,00	8.692,65	0,00	8.692,65	100,00%
6.6	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	4,72	150,80	711,76	150,80	150,80	0,00	711,76	0,00	711,76	54,36%
7	MUROS DE ARRIMO			64.770,87								
7.1	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	55,41	126,00	6.981,66	126,00	126,00	0,00	6.981,66	0,00	6.981,66	100,00%
7.2	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	101,90	3,00	305,70	3,00	3,00	0,00	305,70	0,00	305,70	100,00%
7.3	MANTA GEOTÊXTIL	M2	4,14	493,00	2.041,02	493,00	493,00	0,00	2.041,02	0,00	2.041,02	100,00%
7.4	TUBO DE PEAO CORRUGADO E PERIFERIA PARA DRENAÇÃO - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	17,03	141,00	2.401,23	141,00	141,00	0,00	2.401,23	0,00	2.401,23	100,00%



7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	54,11	495,00	26.676,23	210,80	282,20	495,00	0,00	11.406,39	15.269,84	26.676,23	100,00%
7.6	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2	M2	8,46	225,30	1.906,04	210,80	14,50	225,30	0,00	1.783,37	122,87	1.906,04	100,00%
7.7	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS	M	48,82	141,00	6.885,42	130,20	10,80	141,00	0,00	6.330,32	525,10	6.885,42	100,00%
7.8	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	51,66	171,00	8.833,86	171,00		171,00	0,00	8.833,76	0,00	8.833,76	100,00%
7.9	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,5M	M3	48,70	9,87	460,93	9,87		9,87	0,00	460,93	0,00	460,93	100,00%
7.10	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3,89	19,74	76,79	19,74		19,74	0,00	76,79	0,00	76,79	100,00%
7.11	LASTRO DE BRITA	M2	94,12	2,00	188,24	2,00		2,00	0,00	188,24	0,00	188,24	100,00%
7.12	CONCRETO FCK-28MPA - USINADO	M3	249,80	15,00	3.612,00	12,51	2,49	15,00	0,00	3.012,41	599,59	3.612,00	100,00%
7.13	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5,23	525,00	2.745,75	403,20	121,80	525,00	0,00	2.108,74	637,01	2.745,75	100,00%
7.14	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	5,62	300,00	1.686,00	200,73	99,28	300,00	0,00	1.128,07	557,93	1.686,00	100,00%
8.	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M2	50,99	2.310,90	151.804,34	1.372,95	428,00	1.800,95	509,95	70.006,72	21.823,72	91.830,44	77,93%
8.1	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M3	903,57	19,20	17.946,54	11,13	4,53	15,66	3,54	10.060,53	4.093,17	14.153,70	81,58%
8.2	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M2	55,41	300,00	16.623,00	210,00	90,00	300,00	0,00	11.696,10	4.986,90	16.623,00	100,00%
8.3	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	228,39	31,80	7.282,48			0,00	31,80	0,00	0,00	0,00%	
9.	OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	M2	228,39	31,80	7.282,48			0,00	31,80	0,00	0,00	0,00%	
9.1	PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA	M2	228,39	31,80	7.282,48			0,00	31,80	0,00	0,00	0,00%	
10.	COBERTURAS	KG	5,35	29.535,20	158.013,32		29.535,20	29.535,20	0,00	0,00	158.013,32	100,00%	
10.1	FORNIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,54	29.535,20	45.484,21			0,00	29.535,20	0,00	0,00	0,00%	
10.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	M2	133,13	1.476,76	196.601,06		1.373,39	1.373,39	103,37	0,00	182.839,41	93,00%	
10.3	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E=0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - HADAMAL	M2	34,60	50,00	1.730,00		35,50	35,50	14,50	0,00	1.228,30	71,00%	
10.4	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	44,51	116,00	5.163,16		63,80	63,80	52,20	0,00	2.838,74	55,00%	
10.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	24,97	50,00	1.248,50		43,50	43,50	6,50	0,00	1.086,20	87,00%	
10.6	CUMEIREIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,40M	M	24,97	50,00	1.248,50		43,50	43,50	6,50	0,00	1.086,20	87,00%	
11.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	285,51	10,00	2.856,10		7,70	7,70	2,30	0,00	2.199,20	77,00%	
11.1	PM.02 - PORTA LISA COMUM ENCADEADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - 62X165CM	JG	228,94	5,00	1.144,70		3,85	3,85	1,15	0,00	881,42	77,00%	
11.2	EM.01 - BATEANTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	221,70	8,00	1.773,60		6,16	6,16	1,84	0,00	1.365,67	77,00%	
11.3	EM.01 - BATEANTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	224,09	5,00	1.120,45		3,85	3,85	1,15	0,00	862,75	77,00%	
11.4	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	151,96	8,00	1.215,68			0,00	8,00	0,00	0,00	0,00%	
11.5	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO 65MM, TRAFEGO INTERNO, MACANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	106,29	5,00	531,45			0,00	5,00	0,00	0,00	0,00%	
11.6	FECHADURA TIPO TRANQUEIRA (65MM) - PORTA INTERNA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	242,25	7,00	1.695,75		5,39	5,39	1,61	0,00	1.305,73	77,00%	
11.7	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL SÓLIDA - 82X210CM	UN	266,57	1,00	266,57		0,77	0,77	0,23	0,00	205,26	77,00%	
11.8	PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL SÓLIDA - 102X210CM	UN	414,10	1,00	414,10			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	
11.9	BARRA-ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	UN	19,371,74		19,371,74								
12.	CAMILHOS	M2	448,42	43,20	19.371,74		40,18	40,18	3,02	0,00	18.017,52	93,01%	
12.1	CA.09 - CAXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	472,96	16,80	7.945,73			0,00	16,80	0,00	0,00	0,00%	
13.	PORTAS ESPECIAIS	M2	342,01	322,50	110.298,23		225,75	225,75	96,75	0,00	77.208,76	70,00%	
13.1	Participação de abrir em chapa, sob medida	M2	472,96	16,80	7.945,73			0,00	16,80	0,00	0,00	0,00%	
14.	ELEMENTOS METÁLICOS	M2	342,01	322,50	110.298,23		225,75	225,75	96,75	0,00	77.208,76	70,00%	
14.1	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	342,01	322,50	110.298,23		225,75	225,75	96,75	0,00	77.208,76	70,00%	
15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	37,72	25,00	943,00			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00%	
15.1	ENTRADA DE ENERGIA	M	21,43	10,00	214,30			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	
15.1.1	CABO 95/00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	5,666,43	1,00	5.666,43		0,78	0,78	0,22	0,00	4.419,82	78,00%	
15.1.2	CABO 50/00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	10,85	750,00	7.887,50		520,00	520,00	230,00	0,00	5.538,00	69,33%	
15.1.3	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 A 70KVA	M	11,10	820,00	9.102,00		432,00	432,00	388,00	0,00	4.795,20	52,68%	
15.2	ELETRODUTOS - BT	M	2,96	1.020,00	3.019,20			0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00%	
15.2.1	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO DE 25 MM	M	3,93	310,00	1.218,30			0,00	310,00	0,00	0,00	0,00%	
15.2.2	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO DE 32 MM	M	4,75	70,00	332,50			0,00	70,00	0,00	0,00	0,00%	
15.3	CONDUTORES - BT	M	6,56	50,00	328,00			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	
15.3.1	CABO 50/00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	24,05	21,00	505,05			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00%	
15.3.2	CABO 10/00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	40,85	21,00	853,65			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00%	
15.3.3	CABO 95/00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	20,26	3,00	60,78			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%	
15.3.4	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	33,14	3,00	99,42			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%	
15.4	COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS	M	33,14	3,00	99,42			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%	
15.4.1	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	20,26	3,00	60,78			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%	
15.4.2	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X3MM	M	33,14	3,00	99,42			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00%	

Item	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
15.5	QUADROS E CAIXAS				542,52								
15.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	2,00	271,26	542,52	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.6	PONTOS DE ENERGIA				4.319,75								
15.6.1	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"x2"	UN	10,00	95,99	959,90	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.6.2	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"x2"	UN	3,00	143,75	431,25	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.6.3	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"x2"	UN	30,00	97,62	2.928,60	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7	DISJUNTORES				13.106,85								
15.7.1	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00	180,70	180,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00	237,45	237,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.3	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	2,00	1.256,17	2.512,34	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	10,00	324,39	3.243,90	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	2,00	281,62	563,24	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	2,00	278,40	556,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	2,00	332,62	665,24	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	9,00	455,70	4.101,30	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.7.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	2,00	522,94	1.045,88	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.8	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				5.699,08								
15.8.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CALHA ABERTA C/ ALETAS PARABÓLICAS PARA DUJAS	UN	123,48	123,48	3.333,96	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.8.2	LAMPÁRIAS TUBULARES DE LED DE 18 W	UN	16,00	145,32	2.325,12	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.9	EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA				1.354,40								
15.9.1	LUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA DE COM 2 LAMPADAS DE 8 W	UN	4,00	101,11	404,44	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.9.2	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00	842,44	842,44	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.9.3	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	2,00	53,76	107,52	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.10	PARA-RAIOS				7.804,00								
15.10.1	CABO DE COBRE NÚ. PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	120,00	24,87	2.984,40	78,00	9.360,00	42,00	0,00	1.939,66	1.939,66	65,00%	65,00%
15.10.2	Caixa de inspeção de terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - hr= 400 mm	un	10,00	233,10	2.331,00	6,50	65,00	3,50	0,00	161,52	161,52	65,00%	65,00%
15.10.3	Faixa de aterramento de 3/4" x 3,00 m	M	10,00	81,61	816,10	6,50	65,00	3,50	0,00	530,47	530,47	65,00%	65,00%
15.10.4	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	240,00	15,71	3.770,40	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.11	DIVERSOS				2.187,16								
15.11.1	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,307,93	1.307,93	1.307,93	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.11.2	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00	879,23	879,23	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.12	ELETTROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM, COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	60,00	76,84	4.610,40	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				177.047,64								
16.1	ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA				8.097,62								
16.1.1	CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"	UN	1,00	245,66	245,66	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.1.2	HV-10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/2", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00	742,12	742,12	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE (LINHA-ÁGUA) - 1 1/2"	M	92,00	75,71	6.965,32	36,80	3.680,00	55,20	0,00	2.786,13	2.786,13	40,00%	40,00%
16.1.4	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	82,00	1,76	144,32	32,80	328,00	49,20	0,00	57,73	57,73	40,00%	40,00%
16.2	RESERVAÇÃO DE ÁGUA				67.902,11								
16.2.1	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	2,00	677,02	1.354,04	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.2.2	CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESCAL, GUARDA-CORPO H=19,50M C/32M3 CS-22M3	UN	1,00	65.981,51	65.981,51	0,85	0,85	0,00	56.084,28	9.897,23	65.981,51	100,00%	100,00%
16.2.3	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	2,00	92,82	185,64	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.2.4	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	4,00	298,00	1.192,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.2.5	TORNEIRA DE BOIA, DE LATÃO - 1"	UN	3,00	175,74	527,22	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.3	INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA				6.637,74								
16.3.1	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	2,00	1.134,17	2.268,34	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.3.2	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	1,00	2.272,94	2.272,94	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.3.3	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DN2440) - 1 1/2" (SUCCÃO)	M	25,00	81,17	2.029,25	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.3.4	CHAVE DE BOIA	UN	1,00	67,21	67,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.4	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO				6.905,00								
16.4.1	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDADAVEL (LINHA-ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	135,00	2.270,70	306.544,50	45,00	1.025,25	90,00	0,00	756,90	756,90	33,33%	33,33%
16.4.2	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDADAVEL (LINHA-ÁGUA) - 32MM (1")	M	110,00	2.406,80	264.748,00	62,00	1.507,66	48,00	0,00	1.356,56	1.356,56	56,36%	56,36%
16.4.3	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDADAVEL (LINHA-ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	75,00	2.221,50	166.612,50	25,00	55.537,50	50,00	0,00	742,50	742,50	33,33%	33,33%
16.5	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS				2.037,98								
16.5.1	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	20,00	89,26	1.785,20	14,00	1.260,00	6,00	0,00	829,64	829,64	70,00%	70,00%
16.5.2	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	4,00	66,45	265,80	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.5.3	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	9,00	65,22	586,98	4,00	260,88	5,00	0,00	260,88	260,88	44,44%	44,44%



16.6 REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS		14,141.22		37,00		37,00		36,00		4,460.35		4,460.35		49,33%	
16.6.1	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	120,55	75,00	14,141.22	37,00	37,00	36,00	0,00	0,00	4,460.35	4,460.35	0,00	0,00	49,33%
16.6.2	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	178,80	2,00	357,60	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.3	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	21,87	45,00	984,15	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.4	RECALQUE DE PASSOIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	394,06	1,00	394,06	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.5	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	180,84	2,00	361,68	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.6	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N20	UN	274,57	2,00	549,14	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.7	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	490,29	2,00	980,58	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.8	ESQUICHIO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"x3/8"	UN	51,35	2,00	102,70	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.9	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 8KG	UN	263,15	3,00	789,45	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.10	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	83,33	3,00	249,99	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.6.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	110,14	3,00	330,42	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.7	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO				23,093.30										
16.7.1	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSAS (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	20,52	70,00	1,436,40	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	1,436,40	1,436,40	0,00	100,00%	
16.7.2	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSAS (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	25,75	30,00	772,50	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	100,00%	
16.7.3	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSAS (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	36,58	75,00	2,893,50	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	2,893,50	2,893,50	0,00	100,00%	
16.7.4	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSAS (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	45,87	320,00	14,678,40	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	14,678,40	14,678,40	0,00	100,00%	
16.7.5	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSAS (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	65,05	50,00	3,252,50	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,252,50	3,252,50	0,00	100,00%	
16.8	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS				6,396,14										
16.8.1	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	104,36	9,00	939,24	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	939,24	939,24	0,00	100,00%	
16.8.2	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	75,99	9,00	800,31	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	800,31	800,31	0,00	100,00%	
16.8.3	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APLOAMENTO	M3	42,03	2,00	84,06	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	84,06	84,06	0,00	100,00%	
16.8.4	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	284,65	1,00	284,65	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	284,65	284,65	0,00	100,00%	
16.8.5	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	232,66	18,00	4,191,48	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	4,191,48	4,191,48	0,00	100,00%	
16.8.6	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	146,40	1,00	146,40	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.9	REDE DE ÁGUAS FLUVIAIS - TUBULAÇÃO				10,162,23										
16.9.1	CONDUUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSAS - 100MM (4")	M	24,87	120,00	2,984,40	80,00	80,00	40,00	0,00	0,00	1,989,60	1,989,60	66,67%	66,67%	
16.9.2	CONDUUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSAS - 150MM (6")	M	40,55	100,00	4,055,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,055,00	4,055,00	0,00	100,00%	
16.9.3	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	6,03	6,00	36,18	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.9.4	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APLOAMENTO	M3	42,03	1,00	42,03	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	42,03	42,03	0,00	100,00%	
16.9.5	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	284,65	2,00	569,30	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	569,30	569,30	0,00	100,00%	
16.9.6	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	232,66	2,00	465,72	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	465,72	465,72	0,00	100,00%	
16.9.7	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	146,40	14,00	2,049,60	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	2,049,60	2,049,60	0,00	100,00%	
16.10	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS				19,393,06										
16.10.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	418,91	15,00	6,283,65	9,00	9,00	6,00	0,00	0,00	3,770,19	3,770,19	60,00%	60,00%	
16.10.2	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	453,46	1,00	453,46	0,60	0,60	0,40	0,00	0,00	272,08	272,08	60,00%	60,00%	
16.10.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	602,98	1,00	602,98	0,60	0,60	0,40	0,00	0,00	361,79	361,79	60,00%	60,00%	
16.10.4	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	218,00	14,00	3,052,00	8,40	8,40	5,60	0,00	0,00	1,831,20	1,831,20	60,00%	60,00%	
16.10.5	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BAGIA - DE CENTRO	UN	460,56	8,00	3,684,48	4,80	4,80	3,20	0,00	0,00	2,210,69	2,210,69	60,00%	60,00%	
16.10.6	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABÍO DE METAL	UN	350,23	8,00	2,801,84	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.10.7	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	791,47	3,00	2,344,41	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.10.8	FILTRO TIPO CUJO COM ELEMENTO FILTRANTE DE CARVAO/CEL. 380L/H	UN	170,24	1,00	170,24	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				13,091,24										
16.11.1	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	26,53	2,00	53,06	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11.2	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	230,85	14,00	3,231,90	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11.3	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	UN	320,23	9,00	2,892,07	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11.4	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL - PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/900ML	UN	28,97	9,00	242,73	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11.5	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 18X15CM	UN	61,08	15,00	916,20	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11.6	DISPENSER PAPEL, TOALHA, DE PAREDE, MANUAL - PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTÉ	UN	145,45	15,00	2,181,75	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11.7	TAMPO PARA BANCA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESURA 2CM	M2	321,05	9,50	3,049,95	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16.11.8	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"x30/40CM	UN	31,57	15,00	473,55	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
17	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				123,692,38										
17.1	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,00	2,791,40	13,957,00	845,00	845,00	2,235,80	555,80	6,954,00	4,225,00	4,225,00	60,10%	60,10%	
17.2	EMBOÇO INTERNO DESEMPEÑO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:12	M2	27,15	2,256,50	61,263,98	1,073,40	698,00	1,771,40	485,10	29,142,81	18,950,70	48,093,51	78,50%	78,50%	
17.3	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	27,59	534,90	14,650,91	317,40	217,20	534,60	0,30	8,959,59	5,949,11	14,642,69	99,94%	99,94%	
17.4	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	34,56	534,90	18,486,14	317,40	217,20	534,60	0,30	10,969,34	7,506,43	18,475,78	99,94%	99,94%	
17.5	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 34x - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	76,76	199,77	15,334,35	0,00	0,00	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**  
Secretaria Municipal de Obras

Declaro que recebi o Material constante  
Serviço  
desta Nota Fiscal em perfeita ordem  
Recibo

Santana de Parnaíba, \_\_\_\_\_

Assinatura  
Ewandro Barros Fernandes  
Secretario Municipal de Obras


*Guilherme Mendes dos Santos*  
Guilherme Mendes dos Santos  
CREA. 5069737359  
Engenheiro Civil

  
Fabrice C. Aragão  
Engenheiro Civil  
CREA 53284773

Filasa Engenharia e Construções LTDA.  
Eng. Fabrice C. Aragão dos Santos

61894.13  
7285.41  
12837.53  
201525.88  
235055.12  
657932.17

21.93%

  
Guilherme Mendes dos Santos  
CREA: 5068737359  
Engenheiro Civil



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**  
**CNPJ: 49.252.885/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:32:06 do dia 22/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2019.

Código de controle da certidão: **0C50.2369.566B.E5FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 49252885/0001-05  
**Razão Social:** FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**Nome Fantasia:** FLASA  
**Endereço:** R VENEZUELA 340 / VILA SANTA LUZIA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 9667-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/12/2018 a 30/12/2018

**Certificação Número:** 2018120101242002948560

Informação obtida em 03/12/2018, às 09:41:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 49.252.885/0001-05

Certidão n°: 160510518/2018

Expedição: 17/10/2018, às 13:30:01

Validade: 14/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.252.885/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>49.252.885/0001-05</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/11/1977</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FLASA</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R VENEZUELA</b>	NÚMERO <b>340</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>09.667-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SANTA LUZIA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO BERNARDO DO CAMPO</b>
UF <b>SP</b>		TELEFONE <b>(11) 4176-1690 / (11) 4176-1690</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL@FLASA.COM.BR</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **17/10/2018** às **13:17:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.252.885

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	20467813	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	03/12/2018 08:17:08	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.		

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOURO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS**

Inscrição Mobiliária: 19.984-2

Contribuinte: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 49.252.885/0001-05

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Taxa de Fiscalização de Funcionamento e/ou Publicidade e/ou Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **08:52:20** **26/09/2018** <hora e data de Brasília>


**Código de Autenticidade da Certidão: 5ARG2FH0R**

**Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.**

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOURO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS**

Inscrição Imobiliária: 020.084.068.000

Contribuinte: FLAVIO ARAGAO DOS SANTOS

CPF: 211.457.258-72

Local do Imóvel: RUA VENEZUELA

Nº: 340

LOTE: P/665 P/666

QUADRA: 29

BLOCO:

AP / SL / LJ /

ARRUAMENTO: VILA SANTA LUZIA

CEP: 9667-20

COMPLEMENTO:

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal do imóvel de Inscrição Imobiliária supramencionada, referente à **Tributos e Rendias Municipais, É REGULAR**, até a presente data.

Observamos, que constam lançamentos referente à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos dos exercícios de 2015 / 2016 / 2017 / 2018, não pagos, vinculados à Inscrição Imobiliária supra mencionada, porém, não devidos pelo contribuinte, em razão de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, declarou inconstitucional a norma legal instituidora do referido tributo, tornando, via de consequência, os lançamentos nulos, e impedindo sua cobrança por parte deste Município. O Recurso Extraordinário Interposto pelo Município não tem efeito suspensivo, vigorando plenamente, nesta data, a decisão que impede a cobrança dos tributos.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendias Municipais, que venham a ser(em) constatada(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às 10:25:25

04/09/2018

<hora e data de Brasília>

**Código de Autenticidade da Certidão: 9B6XUI2SY**

**Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.**

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 6ª Medição**  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ALDÔNIO RAMOS TEIXEIRA

Santana de Parnaíba, 21 de Dezembro de 2018.

Valor Licitado: R\$ 2.387.321,95

Medição Atual: R\$ 943.081,11

Porcentagem da Medição Atual Equivalente a 39,50% do total.

Montante Pago (MEDIÇÕES): R\$ 1.601.013,28

Porcentagem do Montante Pago e estágio da Obra: 67,06%

ESTÁGIO DA OBRA (a concluir): 32,94%

Atenciosamente,

*Guilherme Mendes*  
ENG. GUILHERME MENDES  
CREA 5069737359

*Evandro Barros Fernandes*  
EVANDRO BARROS FERNANDES  
Secretário Municipal de Obras



# PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

**MEMORANDO N.º 2.739/2018 – SMO**  
(O.S. n.º 135.605/2018)

Santana de Parnaíba, 18 de dezembro de 2018.

À  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Sr. Vaumil Antônio Pontes**

Prezado Senhor,

Com meus cumprimentos iniciais, venho por intermédio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, **Nota Fiscal nº 4283** da empresa **Flasa Engenharia e Construções Ltda.** no valor de **R\$ 943.081,11** e planilha de medição dos serviços executados no período de 02/11/2018 a 18/12/2018 (**6.º medição**), referente ao **Contrato nº 084/2018** (reforma e ampliação do CM Prof. Aldônio Ramos Teixeira). Portanto, segue para conhecimento e demais providências quanto ao pagamento.

Certo da compreensão coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



**EVANDRO BARROS FERNANDES**  
Secretário Municipal de Obras

**ELVIS LEONARDO CEZAR**  
Prefeito Municipal





Santana de Parnaíba, Janeiro de 2019.


**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**  
**PARA: Secretaria Municipal de Finanças.**

**A/C: Sr. Vaumil Pontes.**

**REF: Medição de Notas Fiscais – FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**Contrato nº 084/2018.**

Nº Nota Fiscal	Tipo de Ensino	Valor
4283	Reforma e ampliação de um Colégio Municipal (Ensino Fundamental)	R\$ 943.081,11

  
Prof. Clecius W. Romagnoli dos Santos  
RG. 20.172.477-7  
Secretário de Educação



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**RECEITA**

**2019**

GUIA Nº

INSC. MUNICIPAL	CONTRIBUINTE ATIVIDADES	HISTÓRICO		
<b>ISENTO</b>	<b>16558 FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>RETENÇÃO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 116/03 ARTIGO INCISO III, ITEM 7.02 - 2% DE ISS</b>		
a) Movimento Tributário	R\$			
b) Valor dos Balancetes	R\$	ISS	25	R\$ 18.861,6
c) Estimativa Mensal	R\$	I.N.S.S. - EMPRESA	5351	R\$ 51.869,4
d) Outros	R\$			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 70.731,0</b>

1ª VIA - CONTRIBUINTE  
R\$ 600119 42 137 70731,00

---

03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48  
159601596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FEB SANTANA PARNAIBA  
AGENCIA: 1596-2 CONTA: 32.995-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2019  
NR. DOCUMENTO 553.357.000.005.059  
VALOR TOTAL 872.350,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLASA ENG E CONS LTDA  
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.059-8  
NR. DOCUMENTO 551.596.000.032.995

---

NR. AUTENTICACAO 8.F7D.E8C.929.CE1.604

---

Transação efetuada com sucesso por: JC552465 CLECIUS W R SANTOS.





# PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

NOVO TEMPO, NOVOS RUMOS

## Retenções na Fonte

Empresa:

FLASA

Nota Fiscal Nº :

4283

Base de Calculo:

INSS R\$ 492.540,56

ISS R\$ 943.083,11

Impostos	Percentual	Valor
I.N.S.S.	11 %	R\$ 51.869,46 /
I.R.R.F.	%	R\$ -
I.S.S.Q.N	2%	R\$ 18.863,62 /

### Retenção conforme Lei Complementar 116/03

Artigo:	3º
Inciso:	III
Item:	7.02

OBSERVAÇÃO.:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3MY-846Z-597R-636J