



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/01/2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 233/2018	FICHA Nº 570
INTERESSADO 33795 - FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	C.N.P./C.P.F. 049.252.885/0001-05	BANCO 001	AGENCIA 3357-x
ENDEREÇO R VENEZUELA , 340 - VILA SANTA LUZIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	CEP 09667-020	TELEFONE -	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONCORRÊNCIA - 005/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 03/01/2019	VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32-FUNDEB	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 1077 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0048
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO 084/2018
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
490.000,00	0,00	487.466,85	2.533,15
COTA 1 487.466,85	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	487.466,85	1	Geral	487.466,85
TOTAL			TOTAL		
487.466,85			487.466,85		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF PGTO COM SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICIPAL - PROF ALDONIO RAMOS TEIXEIRA - 02/11 A 18/12/18 - 6 MED - C.P:005/18	487.466,8500	487.466,85
TOTAL						487.466,85

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____ / ____ / ____

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA</p> <p>A IMPORTANCIA DE quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta cinco centavos</p> <p>CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE 03 JAN 2019 DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO <u>Unidade Brasil Fundeb</u></p> <p>CONTA <u>29995-9 32-995-9</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>032995</u> número de conta <u>Jemicedor</u></p> <p>BC Nº <u>5059-8</u></p> <p>TESOUREIRO</p> <p><u>Edson</u></p> <p>EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO</p>
---	--

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-11B2Y-G7BX-5MFR-3FTD



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/01/2019		233/2018	6189
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
33795 - FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	049.252.885/0001-05	001	3357-x
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R VENEZUELA , 340 - VILA SANTA LUZIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	09667-020	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA - 005/2018		03/01/2019	
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
1077 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0	0048
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CONTRATO		
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	084/2018		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
455.614,26	0,00	455.614,26	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
455.614,26	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	FUNDEB	455.614,26	1	Geral	455.614,26		
TOTAL			TOTAL			455.614,26	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF PGTO COM SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICIPAL - PROF ALDONIO RAMOS TEIXEIRA - 02/11 A 18/12/18 - 6 MED - C.P:005/18 - INSS: 51.869,46...ISS: 18.861,62		455.614,2600	455.614,26
TOTAL							455.614,26


PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e vinte seis centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE 3 JAN 2019 DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO <u>Fundeb Banco Bradesco</u></p> <p>CONTA <u>32995-9</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>032995</u></p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRO</p> <p>EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO</p>
--	--

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FLAVIA MARIA PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-1B2Y-G7BX-5MFR-3FTD



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
4283

Data e Hora da Emissão	21/12/2018 10:12:37	Competência	12/2018	Código de verificação	238115076
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	4278	Local da Prestação	SANTANA DE PARNAIBA-SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social / Nome	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
CNPJ/CPF	49.252.885/0001-05	Inscrição Municipal	19984	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA VENÉZUELA ,340 - TABOAO CEP: 09667-020				
Compl:		Telefone:	(11)4176-1690	e-mail:	FISCAL@FLASA.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA				
CNPJ/CPF	46.522.983/0001-27	Inscrição Municipal		Município	SANTANA DE PARNAIBA UF SP
Endereço e CEP	PRAÇA MONTE CASTELO ,04 - CENTRO CEP: 06501-125				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Descrição dos Serviços

Referente a 6ª (sexta) medição dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. ALDONIO RAMOS TEIXEIRA, sito à Rua Gêmeos, nº 50 - Parque Santana - Santana de Parnaíba/SP.

Contrato nº 084/2018
Processo Administrativo nº 233/18
Concorrência Pública 005/18

Período de execução: 02/11/2018 a 18/12/2018

Material.....R\$ 471.540,56
Mão de obra.....R\$ 471.540,55

INSS 11% = R\$ 51.869,46

"RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (INSS) SOBRE A MÃO DE OBRA, CONFORME ARTIGO 122 DA IN RFB 971/2009"

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC. OBRAS DE CONSTR. CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1095284	Código ART	1095284
----------------	---------	------------	---------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	51.869,46	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	-----------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	943.081,11	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	943.081,11
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação:	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	51.869,46	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	943.081,11
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	18.861,62	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	872.350,03	Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS: R\$	18.861,62
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 943.081,11

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Prefeitura Mun. Santana de Parnaíba
Secretaria da Educação

Declaro que recebi Material contante
Serviço

Nota Fiscal
Jest. (o) Recebi em perfeita ordem

Santana de Parnaíba,

Por: *[Assinatura]*
R. João de Deus, 100 - Jd. São José
13.247-7
Santana de Parnaíba - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Secretaria Municipal de Obras

**Declaro que recebi o Material contante
Serviço
desta Nota Fiscal em perfeita ordem
Recebo**

Santana de Parnaíba, _____

Assinatura
[Assinatura]
Eduardo Barros Fernandes
Secretario Municipal de Obras

[Assinatura]
Guilherme Mendes
Guilherme Mendes dos Santos
CREA. 5069737359
Engenheiro Civil



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE OBRAS

MEDICÃO Nº
06

PROCESSO: 2331/18
FOLHAS
RUBRICA

NATUREZA DOS SERVIÇOS:		CONTRATO		PRAZO (MÊS)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. ALDONIO RAMOS TEIXEIRA		NÚMERO		DATA	
LOCAL:		NÚMERO		DATA	
RUA GÊMEOS, 50 - PARQUE SANTANA		084		2018	
CONTRATADA:		TERMO DE ADITAMENTO		PRAZO (MÊS)	
FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		NÚMERO		DATA	
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/11/18 a 18/12/18		MEDIÇÃO ELABORADA POR: Avg. Rodrigo		VALOR	
				R\$ 2.387,321.95	

ITEM	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT. MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIÇÃO ATUAL	QUANT. ACUMULADA ATUAL	SALDO DA QUANT.	VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA	% ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	91,80	79,00	47.769,10	79,00	79,00	79,00	0,00	7.252,20	0,00	7.252,20	100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	183,60	84,20	15.459,12	84,20	84,20	84,20	0,00	15.459,12	0,00	15.459,12	100,00%
1.3	RETRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERIFIS DE FIXAÇÃO	1,08	10,000	10,800,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	10,800,00	0,00	10,800,00	100,00%
1.4	RETRADA DE TELHAS EM GERAL - EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VÍDRIO E ESTRUTURAS DE CRFS	5,45	700,00	3.815,00	700,00	700,00	700,00	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	100,00%
1.5	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	63,62	163,20	10.382,78	163,20	163,20	163,20	0,00	10.382,78	0,00	10.382,78	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO											
2.1	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	5,28	65,00	343,20	65,00	65,00	65,00	0,00	343,20	0,00	343,20	100,00%
2.2	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	3,09	21,00	64,89	21,00	21,00	21,00	0,00	64,89	0,00	64,89	100,00%
3	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA											
3.1	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA	215,63	25,00	5.390,75	25,00	25,00	25,00	0,00	5.390,75	0,00	5.390,75	100,00%
3.2	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	7,42	25,00	185,50	25,00	25,00	25,00	0,00	185,50	0,00	185,50	100,00%
4	TAPUMES											
4.1	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	44,96	35,00	1.573,60	35,00	35,00	35,00	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	100,00%
4.2	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M; PYOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	146,11	5,00	730,55	5,00	5,00	5,00	0,00	730,55	0,00	730,55	100,00%
4.3	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	137,84	1,30	179,19	1,30	1,30	1,30	0,00	179,19	0,00	179,19	100,00%
5	FUNDAÇÃO											
5.1	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	43,67	90,00	3.930,30	90,00	90,00	90,00	0,00	3.930,30	0,00	3.930,30	100,00%
5.2	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM	25,11	864,00	21.695,04	864,00	864,00	864,00	0,00	21.695,04	0,00	21.695,04	100,00%
5.3	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM	19,30	270,00	5.235,30	270,00	270,00	270,00	0,00	5.235,30	0,00	5.235,30	100,00%
5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	46,70	28,16	1.315,07	28,16	28,16	28,16	0,00	1.315,07	0,00	1.315,07	100,00%
5.5	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	3,89	31,54	122,69	31,54	31,54	31,54	0,00	122,69	0,00	122,69	100,00%
5.6	LASTRO DE BRITA	94,12	3,90	367,07	3,90	3,90	3,90	0,00	367,07	0,00	367,07	100,00%
5.7	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	9,01	12,46	112,26	12,46	12,46	12,46	0,00	112,26	0,00	112,26	100,00%
5.8	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS	48,62	225,30	10.954,09	225,30	225,30	225,30	0,00	10.954,09	0,00	10.954,09	100,00%
5.9	ARMAADURA EM AÇO CA-50	5,23	4.324,60	22.617,65	4.324,60	4.324,60	4.324,60	0,00	22.617,65	0,00	22.617,65	100,00%
5.10	CONCRETO FCK-25MPA - USINADO	5,62	1.853,40	10.416,11	1.853,40	1.853,40	1.853,40	0,00	10.416,11	0,00	10.416,11	100,00%
5.11	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	240,80	61,79	14.876,62	61,79	61,79	61,79	0,00	14.876,62	0,00	14.876,62	100,00%
5.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL	504,00	42,80	21.571,20	42,80	42,80	42,80	0,00	21.571,20	0,00	21.571,20	100,00%
5.13	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2	54,11	225,30	12.190,98	225,30	225,30	225,30	0,00	12.190,98	0,00	12.190,98	100,00%
6	ESTRUTURA											
6.1	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	8,46	225,30	1.906,04	225,30	225,30	225,30	0,00	1.906,04	0,00	1.906,04	100,00%
6.2	ARMAADURA EM AÇO CA-50	58,06	403,20	23.409,79	388,33	388,33	388,33	14,87	22.546,21	0,00	22.546,21	96,31%
6.3	CONCRETO FCK - 25,0MPA - USINADO	5,23	12.632,20	9.043,50	1.244,00	1.244,00	3.344,70	42.067,51	6.506,12	48.573,63	73,52%	
6.4	Pre-laje em painel pré-fabricado Irregular, H= 16 cm	5,62	7.218,40	40.597,41	2.740,00	3.456,00	3.456,00	1.022,40	15.996,80	19.422,72	34.821,52	85,84%
6.5	ARMAADURA EM AÇO CA-50 - TELA	240,80	180,46	43.454,77	57,93	133,75	133,75	46,71	13.949,54	18.257,46	32.207,00	74,12%
6.6	MURO DE ARRIMO	63,45	137,00	8.692,65	137,00	137,00	137,00	0,00	8.692,65	0,00	8.692,65	100,00%
7	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 11CM - 8MPA	4,72	150,80	711,78	82,00	82,00	82,00	68,80	387,04	387,04	387,04	54,36%
7.1	ENVOLVIMENTO DE TIJOS COM BRITA	55,41	126,00	6.981,66	126,00	126,00	126,00	0,00	6.981,66	0,00	6.981,66	100,00%
7.2	MANTA GEOTÊXTIL	101,90	3,00	305,70	3,00	3,00	3,00	0,00	305,70	0,00	305,70	100,00%
7.3	TUBO DE PEAO CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 93/06, NBR 15073 E NBR 14692)	4,14	493,00	2.041,02	493,00	493,00	493,00	0,00	2.041,02	0,00	2.041,02	100,00%
7.4		17,03	141,00	2.401,23	141,00	141,00	141,00	0,00	2.401,23	0,00	2.401,23	100,00%

W

7.5	M2	54.11	493.00	26,676.23	210.80	292.20	493.00	0.00	11,406.39	15,269.84	26,676.23	100.00%
7.6	M2	8.46	225.30	1,906.04	210.80	14.50	225.30	0.00	1,783.37	122.67	1,906.04	100.00%
7.7	M2	48.82	141.00	6,855.42	130.20	10.80	141.00	0.00	6,330.32	525.10	6,855.42	100.00%
7.8	M	51.66	171.00	8,833.86	171.00	0.00	171.00	0.00	8,833.76	0.00	8,833.76	100.00%
7.9	M3	46.70	9.87	460.93	9.87	0.00	9.87	0.00	460.93	0.00	460.93	100.00%
7.10	M3	3.89	19.74	76.79	19.74	0.00	19.74	0.00	76.79	0.00	76.79	100.00%
7.11	M3	94.12	2.00	188.24	2.00	0.00	2.00	0.00	188.24	0.00	188.24	100.00%
7.12	M3	240.60	15.00	3,612.00	12.51	2.49	15.00	0.00	3,072.41	599.59	3,612.00	100.00%
7.13	KG	5.23	525.00	2,745.75	403.20	121.80	525.00	0.00	2,108.74	637.01	2,745.75	100.00%
7.14	KG	5.62	300.00	1,686.00	200.73	89.28	300.00	0.00	1,128.07	557.93	1,686.00	100.00%
8.				151,804.34								
8.1	M2	59.99	2,10.90	11,832.79	1,372.95	428.00	1,800.95	509.95	70,098.72	21,823.17	91,830.44	77.93%
8.2	M3	903.97	19.20	17,346.94	11.13	4.53	15.56	3.54	10,060.53	4,093.17	14,153.70	81.56%
8.3	M2	55.41	300.00	1,662.00	210.00	90.00	300.00	0.00	11,636.10	4,986.90	16,623.00	100.00%
9.				7,262.48								
9.1	M2	228.38	31.80	7,262.48			0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.				406,240.25								
10.1	KG	5.35	29,535.20	159,013.32		29,535.20	29,535.20	0.00	0.00	159,013.32	159,013.32	100.00%
10.2	M2	133.13	1,476.76	196,691.06		1,373.39	1,373.39	103.37	0.00	182,839.41	182,839.41	93.00%
10.3	M2	34.60	50.00	1,730.00		35.50	35.50	14.50	0.00	1,228.30	1,228.30	71.00%
10.4	M	44.51	116.00	5,163.16		63.80	63.80	52.20	0.00	2,839.74	2,839.74	55.00%
10.5	M	24.97	50.00	1,249.50		43.50	43.50	5.50	0.00	1,086.20	1,086.20	87.00%
11.				110,118.40								
11.1	UN	285.61	10.00	2,856.10		7.70	7.70	2.30	0.00	2,199.20	2,199.20	77.00%
11.2	JG	228.94	5.00	1,144.70		3.85	3.85	1.15	0.00	861.42	861.42	77.00%
11.3	JG	221.70	8.00	1,773.60		6.16	6.16	1.84	0.00	1,365.67	1,365.67	77.00%
11.4	UN	224.09	5.00	1,120.45		3.85	3.85	1.15	0.00	862.75	862.75	77.00%
11.5	UN	151.96	8.00	1,215.88		0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.6	UN	106.29	5.00	531.45		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.7	UN	242.25	7.00	1,695.75		5.39	5.39	1.61	0.00	1,305.73	1,305.73	77.00%
11.8	UN	266.57	1.00	2,665.70		0.77	0.77	0.23	0.00	205.26	205.26	77.00%
11.9	UN	414.10	1.00	4,141.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12	M2	448.42	43.20	19,371.74		40.18	40.18	3.02	0.00	18,077.52	18,077.52	93.01%
13.				7,945.73								
13.1	M2	472.96	16.80	7,945.73		0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00%
14.				110,298.23								
14.1	M2	342.01	322.50	110,298.23		225.75	225.75	98.75	0.00	77,208.76	77,208.76	70.00%
15.				6,823.73								
15.1	M	37.72	25.00	943.00		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.2	M	21.43	10.00	214.30		0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.1.3	UN	5,666.43	1.00	5,666.43		0.78	0.78	0.22	0.00	4,419.62	4,419.62	78.00%
15.2	M	10.65	750.00	7,912.50		520.00	520.00	338.00	0.00	5,538.00	5,538.00	69.33%
15.2.2	M	11.10	820.00	9,120.00		432.00	432.00	398.00	0.00	4,795.20	4,795.20	52.66%
15.3				2,996.70								
15.3.1	M	2.96	1,020.00	3,018.20		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.3.2	M	3.93	310.00	1,218.30		0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.3.3	M	4.75	70.00	332.50		0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.3.4	M	6.56	50.00	328.00		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.3.5	M	24.05	21.00	505.05		0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.3.6	M	40.65	21.00	853.65		0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.4				60.78								
15.4.1	M	20.26	3.00	60.78		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.4.2	M	33.14	3.00	99.42		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

