



SNJ- 16.08.19-D

MEMORANDO Nº 2167/2019 – SMO
(O.S: 89.875/2019-8)

Santana de Parnaíba, 14 de agosto de 2019.

À

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
Drª. Verônica Mutti Calderaro Teixeira Koishi

Prezada Senhora,

Com meus cumprimentos iniciais, venho por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria, que estamos encaminhando relatório contendo respostas acerca de questionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contido nos autos do TC 4603.989.18, solicitando esclarecimentos sobre doze obras que estão atrasadas ou paralisadas. Portanto, segue para conhecimento e demais providências.

Certo da compreensão coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



EVANDRO BARROS FERNANDES

Secretário Municipal de Obras





À
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
Dr^a. Verônica Mutti Calderaro Teixeira Koishi
Ordem de Serviço nº 89.875/2019-8


Prezada,

Em resposta à solicitação da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, realizada por meio do Memorando nº 0660/2019, referente à Ordem de Serviço de nº 89.875/2019-8, para fornecer **informações acerca de atrasos e paralisações de obras mencionadas no Processo TC-4603.989.18**, instaurado pelo **Tribunal de Contas Estado de São Paulo**, remetido ao Município de Santana de Parnaíba, informamos o quanto segue.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do processo supracitado, em seu **item B.3.1**, informa que há doze obras no município de Santana de Parnaíba com status de atrasada ou paralisada e pede as devidas justificativas. Portanto, seguem, anexos a este, relatórios fornecidos pelos responsáveis técnicos que acompanham cada contrato, esclarecendo o andamento das obras constantes na planilha fornecida nos autos do processo (pág. 50).

Informamos ainda que, dentre as informações fornecidas, não constava número do contrato ou a especificação das obras questionadas, mas, tão somente o valor, a sua classificação e informações quanto a empresa detentora do contrato. Portanto, levamos em consideração tais informações para identificar as obras questionadas e prestar os devidos esclarecimentos.

Santana de Parnaíba, 13 de agosto de 2019.


Ana Cristina Alves Siqueira



Contrato	Situação da Obra	Valor Inicial do Contrato	Valor Total Pago	Contratada	CNPJ da Contratada	Classificação
66/2017	Atrasada	R\$ 7.314.310,18	Não Informado	PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	01.294.872/0001-72	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
067/2018	Atrasada	R\$ 509.548	Não Informado	M & G EMPREENHIMENTOS LTDA - EPP	02.632.324/0001-78	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
152/2017	Paralisada	R\$ 1.482.092,97	R\$ 24.140,37	M & G EMPREENHIMENTOS LTDA - EPP	02.632.324/0001-78	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)
193/2018	Atrasada	R\$ 1.334.825,65	R\$ 367.177,02	CODAL ENGENHARIA LTDA	07.273.747/0001-62	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares
100/2018	Atrasada	R\$ 1.199.601,51	Não Informado	CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP	10.902.342/0001-50	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)
88/2018	Atrasada	R\$ 11.087.392,81	Não Informado	TETO CONSTRUTORA SA	11.141.499/0027-02	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
89/2018	Atrasada	R\$ 2.027.901	Não Informado	TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
90/2018	Atrasada	R\$ 2.083.906,61	Não Informado	TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
052/2018	Atrasada	R\$ 4.379.708,66	R\$ 1.213.201,62	TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)
84/2018	Atrasada	R\$ 2.387.321,95	Não Informado	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	49.252.885/0001-05	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
39/2018	Atrasada	R\$ 514.932,53	Não Informado	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI.	58.060.930/0001-10	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares
151/2018	Atrasada	R\$ 5.459.543,51	Não Informado	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI.	58.060.930/0001-10	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares