



# CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

## VIA FÁCIL BOMBEIROS



### RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

**Doc. 030**

Protocolo Análise Nº.: 257811-1/2019  
 Projeto Técnico Nº.: **067854/3547304/2019 - Aprovada**  
 Endereço: ESTRADA TENENTE MARQUÊS, 5421 -  
 Bairro: FAZENDINHA  
 Município: SANTANA DE PARNAIBA  
 Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

**Considerações:**

**Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise**  
 Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "H-6", com carga-incêndio de 300 MJ/m<sup>2</sup>, conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.  
 Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 2.589,40 m<sup>2</sup>.  
 Considerado que a altura da edificação é de 7,00 metros, conforme medição, adotando os parâmetros do artigo 17, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.  
 Edificação considerada existente conforme item Nº XIX do artigo 3º, do Decreto Estadual Nº 63.911/2019, documentada em 2010 conforme documentação anexada ao processo.  
 1 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 46.076/2001 e Instrução Técnica nº 43/2019. (edificação existente)

**Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do "Upload de Docs.":**

ART/RRT - instalação/manutenção - CMAP, conf. IT-10, exceto Classe I  
 ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio  
 ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável  
 ART/RRT - instalações elétricas  
 Atestado de brigada contra incêndio  
 Atestado de conformidade do sistema de detecção e alarme de incêndio  
 Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/Mangotinhos  
 Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.  
 Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos  
 Relatório de Inspeção Periódica do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

**Orientações Técnicas:**

**Instrução Técnica nº 22/2019**  
 1 - Prever proteção da bomba de incêndio contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade (item C.1.4 do Anexo "C" da Instrução Técnica Nº 22/2019).

**Instrução Técnica nº 09/2019**  
 Considerado que, conforme legislação á época da construção da edificação, não havia a exigência de compartimentação vertical para H-6 com altura até 12 metros.

**Instrução Técnica nº 28/2019**  
 1 - Considerado que a edificação não utiliza GLP.

**Instrução Técnica nº 08/2019**  
 1 - Considerado que a estrutura portante da edificação é em concreto armado, e atende ao Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) indicado no Anexo "B" da Instrução Técnica Nº 08/2019.

**Instrução Técnica nº 19/2019**  
 1 - A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização.  
 2 - A central deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação.

**Complemento das Orientações Técnicas:**

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

**No caso de comunique-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.**

**ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.**

SANTANA DE PARNAIBA, 10 de outubro de 2019

00 - 1. SGT PM ADAILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 Analista

CAP PM ALEXANDRE DE RAGA  
 Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".