Santana de Parnaíba, 24 de março de 2025.

TC-004385.989.24 - REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS Nº 049/2025

OBRAS ATRASADAS EM 31/12/2024

SITUAÇÃO	MOTIVO	OBJETO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR PAGO ATÉ 31/12/2024	VALOR ADITADO	CONTRATADA	CONTRATANTE	DATA PREVISTA	ENDEREÇO
ATRASADA	A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA OBRA FOI NECESSÁRIA DEVIDO A ADEQUAÇÕES NO PROJETO PARA MELHOR ATENDER À POPULAÇÃO, CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS, PENDÊNCIAS DE INSTALAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS E PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO.	CONSTRUÇÃO DO NOVO COLÉGIO ABELARDO MARQUES	R$ 24.260.596,05	R$ 25.445.178,62	R$ 27.310.308,27	CONTRATO 157/2021 OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA	mai/25	RUA GABRIEL JORGE SALOMÃO, 549 FAZENDINHA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQN-11XE-6GUM-I9GS

SITUAÇÃO	MOTIVO	OBJETO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR PAGO ATÉ 31/12/2024	VALOR ADITADO	CONTRATADA	CONTRATANTE	DATA PREVISTA	ENDEREÇO
ATRASADA	OS ADITAMENTOS OCORRERAM DEVIDO À NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL, APROVAÇÃO DE ÓRGÃOS REGULADORES (CORPO DE BOMBEIROS E ENEL) E ATRASOS NA EXECUÇÃO DA REDE ELÉTRICA (ENEL), ESSENCIAIS PARA A CONCLUSÃO DA OBRA.	CONSTRUÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA - BLOCO A	R$ 4.569.869,68	R$ 4.127.755,56	R$ -	CONTRATO 098/2023 NOVA SLP NEGÓCIOS EMPRESARIAIS E SERVIÇOS LTDA.	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA	jun/25	ESTRADA DOS ROMEIROS - 36.400

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQN-11XE-6GUM-I9GS

SITUAÇÃO	MOTIVO	OBJETO	VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR PAGO ATÉ 31/12/2024	VALOR ADITADO	CONTRATADA	CONTRATANTE	DATA PREVISTA	ENDEREÇO
ATRASADA	A DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL FOI NECESSÁRIA DEVIDO À COMPLEXIDADE DO TERRENO E DIFICULDADES DE ACESSO, QUE EXIGIRAM AJUSTES NO PROJETO E NOS MÉTODOS CONSTRUTIVOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E VIABILIDADE DA OBRA.	CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE - BAIRRO CIDADE SÃO PEDRO	R$ 16.579.671,25	R$ 8.837.462,41	R$ -	CONTRATO 157/2023 SAIZE ENGENHARIA LTDA.	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA	mai/25	AVENIDA FORTUNADO CAMARGO, 2000 - CIDADE SÃO PEDRO

VIVIAN CRISTINA MATIASSI DO CARMO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQN-11XE-6GUM-I9GS